

Wartungsbericht

Feuer- und Rauchschutzabschluss

Bericht vom: 11.06.2018 | Auftragsnummer: A-1041 | Objektnummer: 777

| Kunde | Standort der Anlage | Durchgeführt von |
|---|--|-----------------------------|
| Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg | Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg | Foxtag Lisa-Maria Müller |

| Prüfgrundlagen | | | |
|---|----|---|----|
| Prüfung und Wartung der Feuerschutzabschlüsse erfolgte gemäß DIN 4102: | Ja | Feststellanlagen nach DIBT Richtlinien und DIN 14677 instandgehalten: | Ja |
| Prüfung und Wartung der Rauchschutzabschlüsse erfolgte gemäß DIN 18095: | Ja | | |

| Wartungszustand | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------------|----|
| Instandsetzung ausgeführt: | Ja | Betreiber informiert: | Ja |
| Alle Abschlüsse voll funktionsfähig: | Ja | | |

Prüfergebnisse

| Nr. | Typ | Details | Ergebnis |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 Keller | | | |
| 1.1 | Brandschutztor | Keller Ausgang Straße Z-6.20-1956 | Mangel |
| | Sichtkontrolle Torblatt und Zarge: | i.O. | Schlossfunktion und -befestigung prüfen: i.O. |
| | Leichtgängigkeit von Hand: | i.O. | Türschließerfunktion und -befestigung prüfen: i.O. |
| | Luftspalte prüfen: | i.O. | Funktion Federband prüfen: i.O. |
| | Dichtungen prüfen: | n.i.O. | Lesbarkeit der Kennzeichnungen: i.O. |
| | Mängel | | |
| | Dichtungen verschmutzt | | |

| Nr. | Typ | Details | Ergebnis | | |
|-------|----------------------------|---|---------------|---|--------|
| 1.2 | Brandschutztür einflügelig | Keller Sanitärräume Z-6.20-1956 | OK | | |
| | | Sichtkontrolle Türblatt und Zarge: | i.O. | Schließt aus jeder Lage: | i.O. |
| | | Leichtgängigkeit von Hand: | i.O. | Türbandbefestigung prüfen: | i.O. |
| | | Luftspalte prüfen: | i.O. | Türschließerbefestigung prüfen: | i.O. |
| | | Dichtungen prüfen: | i.O. | Lesbarkeit der Kennzeichnungen: | i.O. |
| | | Schlossfunktion und -befestigung prüfen: | i.O. | | |
| 1.3 | Brandschutztür einflügelig | Keller Abstellraum Z-6.20-1956 | Mangel | | |
| | | Sichtkontrolle Türblatt und Zarge: | i.O. | Schließt aus jeder Lage: | n.i.O. |
| | | Leichtgängigkeit von Hand: | i.O. | Türbandbefestigung prüfen: | i.O. |
| | | Luftspalte prüfen: | i.O. | Türschließerbefestigung prüfen: | i.O. |
| | | Dichtungen prüfen: | i.O. | Lesbarkeit der Kennzeichnungen: | i.O. |
| | | Schlossfunktion und -befestigung prüfen: | i.O. | | |
| 1.3.1 | Feststellanlage | | OK | | |
| | | Komponenten im Zulassungsbescheid aufgeführt: | i.O. | Funktionsprüfung ausgeführt: | i.O. |
| | | Abschluss schließt korrekt: | i.O. | Äußere Einflüsse beeinträchtigen nicht die Funktion der FSA : | i.O. |
| | | Feststellfunktion prüfen: | i.O. | Prüfplakette erteilt: | Ja |
| | | Anordnung Rauch-/Thermoschalterentspricht DIBt-Zulassung: | i.O. | | |



Foxtag
11.06.2018, Lisa-Maria Müller



Kundenunterschrift
11.06.2018

Fotos



<https://www.baulinks.de/webplugin/2006/i/1733-ttz.jpg>